

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

## SHCP Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2018

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Seguimiento y Control **Cerrar**

Recurso	Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo
				1004 - FAIS Muni			

**Aportaciones Federales ( 9 )**

Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Ampliación Los Fillos O Humberto Herrera - 97284	COA17170300907375	97584	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	390,000.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red Eléctrica En Colonia Jardines Calle Tulioan Y Palma - 97238	COA17170300907370	97258	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	572,919.12	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red Eléctrica En Colonia Las Torres Calle Coahuila Y Sin Nombre - 97107	COA17170300907374	97107	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	268,251.63	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De La Red Eléctrica En Colonia San Luisito Hacienda Chipiuta - 97395	COA17170300907372	97395	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	849,059.76	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Jardines Calle Clavetas Y Buqambillas - 97441	COA17170300907373	97441	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	346,500.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red Eléctrica En Colonia Las Torres Calle Tamulias - 96916	COA17170300907377	96916	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90,574.15	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

12:59 p. m. 10/04/2018

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

## SHCP Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2018

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Seguimiento y Control **Cerrar**

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo	Estatus Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/Activar	Terminar
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				

01:00 p. m. 10/04/2018

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

## SHCP Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2018

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Seguimiento y Control **Cerrar**

Recurso	Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo
				1004 - FAIS Muni			

**Aportaciones Federales ( 9 )**

Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia San Luisito Hacienda Chipiuta - 97395	COA17170300907372	97395	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	849,059.76	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Jardines Calle Clavetas Y Buqambillas - 97441	COA17170300907373	97441	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	346,500.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red Eléctrica En Colonia Las Torres Calle Tamulias - 96916	COA17170300907377	96916	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90,574.15	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En La Villa De San Juan Calle Mariano Escobedo - 97602	COA17170300907369	97602	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	480,561.86	San Juan de Sabinas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Zaragoza Entre Av Monterrey Y Queretaro - 97533	COA17170300907371	97533	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	180,000.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Zaragoza En Calle Doctor Coss De Dr.Mier A Cinco De Mayo - 97572	COA17170300907376	97572	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	538,000.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

01:00 p. m. 10/04/2018

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

## SHCP Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2018

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Seguimiento y Control **Cerrar**

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo	Estatus Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/Activar	Terminar
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				

01:00 p. m. 10/04/2018

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

## SHCP Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2017

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Gestión Informe Definitivo  
 Registrar Proyecto  
 Avances  
 Consultas y reportes  
 Nivel Financiero  
 Nivel Financiero inf-De  
 Carga Nivel Financiero  
 Consultas y Avances  
 Analítico de Registro  
 Reporte Avance Final  
 Ficha Técnica de Indicador  
 Ficha Informe Definitivo  
 Evaluaciones  
 Evaluación Informe Definitivo

Proyectos Registrados Informe Definitivo

Recurso	Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo
Aportaciones Federales ( 9 )							
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Ampliación Los Filtrros O Humberto Moreira - 97584	COA171030097375	97584	1004 - FAIS Muni	390,000.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red Eléctrica En Colonia Las Torres Calle Coahuila Y Sin Nombre - 97107	COA171030097374	97107	1004 - FAIS Muni	268,251.63	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Zaragoza Entre Av Monterrey Y Queretaro - 97533	COA171030097371	97533	1004 - FAIS Muni	180,000.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red Eléctrica En Colonia Jardines Calle Tulioan Y Palma - 97258	COA171030097370	97258	1004 - FAIS Muni	572,919.12	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De La Red Eléctrica En Colonia San Luisito Hacienda Chivuita - 97395	COA171030097372	97395	1004 - FAIS Muni	849,059.76	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Jardines Calle Clavetas Y Bugambillas - 97441	COA171030097373	97441	1004 - FAIS Muni	346,500.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

12:59 p. m. 11/07/2018

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

## SHCP Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2017

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Gestión Informe Definitivo  
 Registrar Proyecto  
 Avances  
 Consultas y reportes  
 Nivel Financiero  
 Nivel Financiero inf-De  
 Carga Nivel Financiero  
 Consultas y Avances  
 Analítico de Registro  
 Reporte Avance Final  
 Ficha Técnica de Indicador  
 Ficha Informe Definitivo  
 Evaluaciones  
 Evaluación Informe Definitivo

Proyectos Registrados Informe Definitivo

Presupuesto	Localidad	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo	Estatus Proyecto	Estatus Avance	Avance
390,000.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
268,251.63	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
180,000.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
572,919.12	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
849,059.76	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
346,500.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

01:01 p. m. 11/07/2018

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

## SHCP Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2017

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Gestión Informe Definitivo  
 Registrar Proyecto  
 Avances  
 Consultas y reportes  
 Nivel Financiero  
 Nivel Financiero inf-De  
 Carga Nivel Financiero  
 Consultas y Avances  
 Analítico de Registro  
 Reporte Avance Final  
 Ficha Técnica de Indicador  
 Ficha Informe Definitivo  
 Evaluaciones  
 Evaluación Informe Definitivo

Proyectos Registrados Informe Definitivo

Recurso	Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo
Aportaciones Federales ( 9 )							
Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Zaragoza Entre Av Monterrey Y Queretaro - 97533	COA171030097371	97533	1004 - FAIS Muni	180,000.00	Nueva Rosita	Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red Eléctrica En Colonia Jardines Calle Tulioan Y Palma - 97258	COA171030097370	97258	1004 - FAIS Muni	572,919.12	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De La Red Eléctrica En Colonia San Luisito Hacienda Chivuita - 97395	COA171030097372	97395	1004 - FAIS Muni	849,059.76	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Jardines Calle Clavetas Y Bugambillas - 97441	COA171030097373	97441	1004 - FAIS Muni	346,500.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red Eléctrica En Colonia Las Torres Calle Tamulillas - 96916	COA171030097377	96916	1004 - FAIS Muni	90,574.15	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En La Villa De San Juan Calle Mariano Escobedo - 97602	COA171030097369	97602	1004 - FAIS Muni	480,561.86	San Juan de Sabinas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	Construcción De Red De Drenaje En Colonia Zaragoza En Calle Doctor Coss De Dr Hier A Cinco De Mayo - 97579	COA171030097376	97579	1004 - FAIS Muni	538,000.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

12:59 p. m. 11/07/2018

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

## SHCP Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2017

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Gestión Informe Definitivo  
 Registrar Proyecto  
 Avances  
 Consultas y reportes  
 Nivel Financiero  
 Nivel Financiero inf-De  
 Carga Nivel Financiero  
 Consultas y Avances  
 Analítico de Registro  
 Reporte Avance Final  
 Ficha Técnica de Indicador  
 Ficha Informe Definitivo  
 Evaluaciones  
 Evaluación Informe Definitivo

Proyectos Registrados Informe Definitivo

Presupuesto	Localidad	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo	Estatus Proyecto	Estatus Avance	Avance
180,000.00	Nueva Rosita	Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
572,919.12	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
849,059.76	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
346,500.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
90,574.15	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
480,561.86	San Juan de Sabinas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓
538,000.00	Nueva Rosita	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Revisión Entidad Federativa	✓

2 notificaciones nuevas

01:02 p. m. 11/07/2018



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión Informe Definitivo
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y reportes
- Nivel Financiero
- Nivel Financiero inf-Def
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avances
- Analítico de Registro
- Reporte Avance Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Ficha Informe Definitivo
- Evaluaciones
- Evaluación Informe Definitivo

### Parámetros de Consulta Informe Definitivo

**Avances**

**Información general del Proyecto y estatus del flujo Informe Definitivo**

**Informe Definitivo - Avance Financiero**

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Informe Definitivo	2017	\$385,880.38	\$385,880.38	\$385,880.38	\$385,880.38	

**Informe Definitivo - Avance Físico**

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones

**Avance Financiero Acumulado al Trimestre**

**Avance Físico Acumulado al Trimestre**

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones

Cancelar Suspende/Activar Terminar

-	o	o
-	o	o
-	o	o
-	o	o
-	o	o





- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión Informe Definitivo
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y reportes
- Nivel Financiero
- Nivel Financiero inf-Def
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avances
- Análisis de Registro
- Reporte Avance Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Ficha Informe Definitivo
- Evaluaciones
- Evaluación Informe Definitivo

### Parámetros de Consulta Informe Definitivo

#### Avances

##### Información general del Proyecto y estatus del flujo Informe Definitivo

###### Informe Definitivo - Avance Financiero

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Informe Definitivo	2017	\$268,080.00	\$268,080.00	\$268,080.00	\$268,080.00	

###### Informe Definitivo - Avance Físico

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Informe Definitivo	Otros	141.00	%100.00	

###### Avance Financiero Acumulado al Trimestre

###### Avance Físico Acumulado al Trimestre

###### Localización

Latitud: 27.91520833

Cancelar   Suspende/Activar   Terminar

-	●	●
-	●	●
-	●	●
-	●	●
-	●	●



Seguimiento y Control Cerrar

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión Informe Definitivo
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y reportes
- Nivel Financiero
- Nivel Financiero inf-Def
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avances
- Análisis de Registro
- Reporte Avance Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Ficha Informe Definitivo
- Evaluaciones
- Evaluación Informe Definitivo

### Parámetros de Consulta Informe Definitivo

#### Avances

##### Información general del Proyecto y estatus del flujo Informe Definitivo

###### Informe Definitivo - Avance Financiero

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Informe Definitivo	2017	\$168,021.74	\$168,021.74	\$168,021.74	\$168,021.74	

###### Informe Definitivo - Avance Físico

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Informe Definitivo	Metros lineales	100.00	%100.00	

###### Avance Financiero Acumulado al Trimestre

###### Avance Físico Acumulado al Trimestre

###### Localización

Latitud: 27.93359171

Cancelar Suspender/Activar Terminar

-	●	●
-	●	●
-	●	●
-	●	●
-	●	●



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión Informe Definitivo
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y reportes
- Nivel Financiero
- Nivel Financiero inf-Def
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avances
- Análisis de Registro
- Reporte Avance Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Ficha Informe Definitivo
- Evaluaciones
- Evaluación Informe Definitivo

### Parámetros de Consulta Informe Definitivo

#### Avances

##### Información general del Proyecto y estatus del flujo Informe Definitivo

###### Informe Definitivo - Avance Financiero

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Informe Definitivo	2017	\$572,819.00	\$572,819.00	\$572,819.00	\$572,819.00	

###### Informe Definitivo - Avance Físico

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Informe Definitivo	Otros	203.00	%100.00	

###### Avance Financiero Acumulado al Trimestre

###### Avance Físico Acumulado al Trimestre

###### Localización

Latitud: 27.91912842

Cancelar    Suspender/Activar    Terminar

-	●	●
-	●	●
-	●	●
-	●	●
-	●	●



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión Informe Definitivo
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y reportes
- Nivel Financiero
- Nivel Financiero inf-Def
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avances
- Análisis de Registro
- Reporte Avance Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Ficha Informe Definitivo
- Evaluaciones
- Evaluación Informe Definitivo

### Parámetros de Consulta Informe Definitivo

#### Avances

##### Información general del Proyecto y estatus del flujo Informe Definitivo

###### Informe Definitivo - Avance Financiero

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Informe Definitivo	2017	\$848,885.00	\$848,885.00	\$848,885.00	\$848,885.00	

###### Informe Definitivo - Avance Físico

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Informe Definitivo	Otros	465.00	%100.00	

###### Avance Financiero Acumulado al Trimestre

###### Avance Físico Acumulado al Trimestre

###### Localización

Latitud: 27.94272342

Estado	Estatus Avance	Avance	Cancelado
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión Informe Definitivo
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y reportes
- Nivel Financiero
- Nivel Financiero inf-Def
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avances
- Análisis de Registro
- Reporte Avance Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Ficha Informe Definitivo
- Evaluaciones
- Evaluación Informe Definitivo

### Parámetros de Consulta Informe Definitivo

#### Avances

##### Información general del Proyecto y estatus del flujo Informe Definitivo

###### Informe Definitivo - Avance Financiero

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Informe Definitivo	2017	\$345,338.09	\$345,338.09	\$345,338.09	\$345,338.09	

###### Informe Definitivo - Avance Físico

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones

###### Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$346,500.00	\$346,500.00	\$346,500.00	\$346,500.00	
Cuarto Trimestre	2017	\$345,338.09	\$345,338.09	\$345,338.09	\$345,338.09	

Estado	Estatus Avance	Avance	Cancelado
	Revisión Entidad		
Federativa			
	Revisión Entidad Federativa	✓	
	Revisión Entidad Federativa	✓	
	Revisión Entidad Federativa	✓	
	Revisión Entidad Federativa	✓	
	Revisión Entidad Federativa	✓	



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión Informe Definitivo
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y reportes
- Nivel Financiero
- Nivel Financiero inf-Def
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avances
- Análítico de Registro
- Reporte Avance Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Ficha Informe Definitivo
- Evaluaciones
- Evaluación Informe Definitivo

### Parámetros de Consulta Informe Definitivo

#### Avances

##### Información general del Proyecto y estatus del flujo Informe Definitivo

###### Informe Definitivo - Avance Financiero

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Informe Definitivo	2017	\$90,390.00	\$90,390.00	\$90,390.00	\$90,390.00	

###### Informe Definitivo - Avance Físico

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Informe Definitivo	Otros	130.00	%100.00	

###### Avance Financiero Acumulado al Trimestre

###### Avance Físico Acumulado al Trimestre

###### Localización

Latitud: 27.91818277

Estado	Estatus Avance	Avance	Cancelado
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión Informe Definitivo
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y reportes
- Nivel Financiero
- Nivel Financiero inf-Def
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avances
- Análisis de Registro
- Reporte Avance Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Ficha Informe Definitivo
- Evaluaciones
- Evaluación Informe Definitivo

### Parámetros de Consulta Informe Definitivo

#### Avances

##### Información general del Proyecto y estatus del flujo Informe Definitivo

###### Informe Definitivo - Avance Financiero

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Informe Definitivo	2017	\$479,220.39	\$479,220.39	\$479,220.39	\$479,220.39	

###### Informe Definitivo - Avance Físico

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Informe Definitivo	Metros lineales	360.00	%100.00	

###### Avance Financiero Acumulado al Trimestre

###### Avance Físico Acumulado al Trimestre

###### Localización

Latitud: 27.93256801

Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelado
	Revisión Entidad		
Federativa		✓	
Revisión Entidad Federativa		✓	
Revisión Entidad Federativa		✓	
Revisión Entidad Federativa		✓	
Revisión Entidad Federativa		✓	



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión Informe Definitivo
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y reportes
- Nivel Financiero
- Nivel Financiero inf-Def
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avances
- Análisis de Registro
- Reporte Avance Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Ficha Informe Definitivo
- Evaluaciones
- Evaluación Informe Definitivo

### Parámetros de Consulta Informe Definitivo

#### Avances

##### Información general del Proyecto y estatus del flujo Informe Definitivo

###### Informe Definitivo - Avance Financiero

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Informe Definitivo	2017	\$534,564.82	\$534,564.82	\$534,564.82	\$534,564.82	

###### Informe Definitivo - Avance Físico

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Informe Definitivo	Metros lineales	287.00	%100.00	

###### Avance Financiero Acumulado al Trimestre

###### Avance Físico Acumulado al Trimestre

###### Localización

Latitud: 27.93602775

Estado	Estatus Avance	Avance	Cancelado
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	
Federativa	Revisión Entidad Federativa	✓	