

Aprobado: \* 450000

[ + ] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta	
2 - APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN - 1005		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	450000	%100.00	⊖

Tipo de Programa o Proyecto: \* Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: \* BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA, COAHUILA

Clasificación del Proyecto: \* 3 - Transportes y vialidades

Dirección: Diversas calles dentro del Municipio

#### Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 001/FORTAMUN/2015

Fecha de Inicio del Proyecto \* 08.01.2015

Fecha Estimada de Término: 05.2015

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: \*

Dirección de Urbanismo v Ordenamiento Territorial

Id	Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
0	Primer Trimestre					
1453334	Segundo Trimestre	2015	\$438,480.00	\$438,480.00	\$438,480.00	\$438,480.00
0	Tercer Trimestre					
0	Cuarto Trimestre					

**Avance Físico Acumulado al Trimestre**

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales	1,200.00	%100.00	
Tercer Trimestre	Metros lineales			
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

**Flujo de Revisión.**

Estatus de la Solicitud      Revisión Entidad Federativa

← [Barra de desplazamiento] →

**Flujo de Revisión.**

Estatus de la Solicitud: Revisión Entidad Federativa

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2015-07-13 12:13:13	Segundo Trimestre	NINGUNA	

← [Barra de desplazamiento] →